

# Hochwassernotgemeinschaft Braubach

## 6. Baustellentermin vor Ort vereinbart

Der neue Baustellentermin mit Baustellenbegehung wurde in Absprache mit dem Leiter der Wasserwirtschaft, Hans-Jachim Schalm, nach telefonischer Rücksprache mit dem HWNG-Vorsitzenden, Heinz Scholl, für Dienstag den 25. März 2008 vereinbart. Treffpunkt ist hier zunächst um 16.00 Uhr das Funktionsgebäude am südlichen Anfang der Charlottenstraße. Dieses 6. Treffen zwischen dem HWNG-Vorstand und Vertretern der Wasserwirtschaft ist erneut offen für alle interessierte Anlieger und Mitbürger und bietet die Möglichkeit zur Klärung aktueller Fragen und zum Meinungs austausch.

Erfreuliches konnte Amtsleiter Schalm bereits am Telefon berichten: Die Betonmauerscheibe wird nicht erst - wie beim letzten Ortstermin im Dezember 07 angekündigt - bis zum 5. Mai fertig, sondern bereits deutlich früher. Bei dem zur Zeit vorgelegten und zu beobachtenden Betonier- und Schalungstempo von 10 Metern am Tag geht der HWNG-Vorstand davon aus, dass der Lückenschluss von rund 200 Metern noch vor Ostern abgearbeitet ist.



Gleichzeitig in die Höhe wachsend und schon deutlich erkennbar schreiten die Modellierungsarbeiten vor und hinter dem Damm voran. Im Bereich der Stiftstraße an der Marksburgschule ist bereits eine Überfahrungsrampe, die im Moment noch dem Baustellenverkehr dient, angeschüttet. Hier kann man auch schon die fertigen Betondoppelaussparungen sehen, die später im Hochwasserfall die aus Sicherheitsgründen zweifach angelegte Aluminiumbalkensperre aufnehmen werden.



Die Bruchsteinverlegungsarbeiten an der B 42 gehen mittlerweile ebenfalls endlich zügig weiter. Es bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt und der Ampelverkehr entgültig an dieser Stelle Geschichte ist.

Fotos: H. Scholl